



COMUNE DI SAN TAMMARO

Provincia di Caserta

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registrata in data 06/05/2021
al nr. 158 del
Registro Generale delle Determine.

Registrato in data 06/05/2021
al nr. 66 del
Registro del Settore

Oggetto: ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CAPITELLI - VIA BOVIENZO - VIA SCONDITO - VIA IODICE - Importo totale progetto €. 70.000,00 - CIG: 84235082B4 - CUP: H23G20000180001 - Approvazione stato finale e C.R.E e liquidazione in favore della ditta Mercadante Antonio

CIG: 84235082B4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il decreto sindacale n. 8 del 19/07/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

Premesso:

- **che** l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- **che**, ai sensi dell'art. 1 -comma 30- della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1 gennaio 2018, per i seguenti importi:

a) 70.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;

- **che** il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: "Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

- **che** al Comune di San Tammaro per gli anni dal 2020 al 2024 è stato assegnato un contributo di € 70.000,00;

- **che** il contributo assegnato consente di effettuare investimenti destinati ad opere pubbliche, efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e interventi di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- **che** con deliberazione di G.C. n. 59 del 26/08/2020 si è provveduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di **“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CAPITELLI – VIA BOVIENZO – VIA SCONDITO - VIA IODICE”** redatto dall’UTC a firma del responsabile Ing. Luigi Vitelli dell’importo complessivo di Euro 70.000,00, con cui tra l’altro veniva nominato RUP dell’intervento l’ing. Luigi Vitelli, responsabile del settore tecnico;

- **che** con deliberazione di G.C. n. 60 del 26/08/2020 si è provveduto approvato il progetto definitivo dei **“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CAPITELLI – VIA BOVIENZO – VIA SCONDITO - VIA IODICE”** redatto dall’UTC a firma del responsabile Ing. Luigi Vitelli dell’importo complessivo di Euro 70.000,00;

- **che** con determinazione del settore tecnico n. 119 del 03/09/2020 con cui si è approvato il progetto esecutivo dei **“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CAPITELLI – VIA BOVIENZO – VIA SCONDITO - VIA IODICE”** redatto dall’UTC a firma del responsabile Ing. Luigi Vitelli, dell’importo complessivo di €. 70.000,00 di cui Euro € 51.020,56 per lavori a base d’asta;

- **Che** con determinazione del settore tecnico n. 120 del 03/09/2020 si è proceduto ad indire procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del Codice degli Appalti, per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di **“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CAPITELLI – VIA BOVIENZO – VIA SCONDITO - VIA IODICE”**, prevedendo comunque la consultazione di almeno n. 3 operatori economici, con il criterio del massimo ribasso, con invito rivolto a TRE operatori economici individuati tramite l’albo fornitori ASMEL;

- **che** per il tramite della piattaforma ASMEL si è provveduto ad invitare tre operatori iscritti all’albo fornitori ASMEL;

- **Che** entro il termine fissato delle ore 12:00 del 09/09/2020 è pervenuta unica offerta;

Dato atto che:

- dall’esito della procedura telematica sulla piattaforma ASMEL, completata nella seduta pubblica del 10/09/2020 (giusto verbale in pari data, in allegato), è risultata aggiudicataria provvisoriamente dell’appalto relativo all’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CAPITELLI – VIA BOVIENZO – VIA SCONDITO - VIA IODICE, la **Ditta MERCADANTE ANTONIO**, con sede in CASAL DI PRINCIPE Prov. CASERTA Via PERUGIA n. 02 con codice fiscale: MRCNTN58P15B872U Partita IVA: 03862410614 (in avvalimento con la soc. ARTEMIDE srl da CAPUA) che ha offerto il ribasso del 10,10% sull’importo soggetto a ribasso di Euro 50.290,61, e quindi un importo netto di Euro 45.211,26 oltre Euro 729,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi euro 45.941,21 quale importo contrattuale.

- con determinazione del Responsabile SETTORE TECNICO n. 130 del 11/09/2020, Reg. Gen. 359 del 11/09/2020, è stata approvata la proposta di aggiudicazione del servizio in parola a favore della società **Ditta MERCADANTE ANTONIO**, con sede in CASAL DI PRINCIPE Prov. CASERTA Via PERUGIA n. 02 con codice fiscale: MRCNTN58P15B872U Partita IVA: 03862410614,

Vista la determinazione del settore tecnico n. 131 del 11/09/2020 con cui si è provveduto a conferire all’ing. Bernardo Mirra, nato a Capua (CE) il 16 Giugno 1976 C.F. MRR BNR 76H16 B715N, con studio in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via E. Ricciardi P.co Le Magnolie, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n° 3615, l’incarico di direzione dei lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E relativo all’esecuzione dei lavori di **“LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CAPITELLI – VIA BOVIENZO – VIA SCONDITO - VIA IODICE”**, per l’importo totale di euro 4.100,00 oltre Cassa al 4% e IVA, per complessivi Euro 5.202,08, giusta nota di accettazione acquisita al prot. 8136 del 11/09/2020.

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 14/09/2020 prot. 8239 del 14/09/2020, con inizio fissato al 14/09/2020;

Visto il contratto rep. 4 del 23/11/2020 stipulato con la Ditta Mercadante Antonio;

Dato Atto che con determina n° 172 del 01/12/2020 è stata disposta la liquidazione del 1° Stato di Avanzamento dei lavori sopra richiamati;

Vista la determinazione n. 20 del 19.02.2021 con cui si è provveduto ad approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CAPITELLI – VIA BOVIENZO – VIA SCONDITO - VIA IODICE”**, così come redatta dalla D.L. ing. Bernardo Mirra, che tra l’altro, includeva lo schema di atto di sottomissione(acquisito al prot. 1187 del 02/02/2021), sottoscritto dal direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice dei lavori.;

Visti gli atti contabili allo stato finale dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione a firma dell'ing. Bernardo Mirra, acquisiti al prot. 2431 del 04/03/2021 dal quale si evince che il credito dell'impresa a stato finale è pari ad € **20.160,78** oltre IVA al 10%, per complessivi Euro **22.176,86**, oltre Euro **1.500,00** compreso iva per oneri di scarica;

Visto il Certificato di regolare esecuzione trasmesso dal tecnico incaricato, acquisiti al prot. 2431 del 04/03/2021, redatto dall'ing. Bernardo Mirra da cui si evince che il credito complessivo dell'impresa è pari a € **20.160,78** oltre IVA al 10%, per complessivi Euro **22.176,86**, oltre Euro **1.500,00** compreso iva per oneri di scarica;

Vista la fattura 5 PA del 22/03/2021, acquisita al prot. 3653 del 31/03/2021, dell'importo di Euro €. **20.160,78** oltre IVA al 10%, per complessivi Euro **22.176,86**, presentata dalla Ditta Mercadante Antonio per a valere allo stato finale dei lavori;

Vista la fattura 6 PA del 22/03/2021, acquisita al prot. 3654 del 31/03/2021, dell'importo di Euro €. **1.500,00** compreso IVA, presentata dalla Ditta Mercadante Antonio per oneri di conferimento a scarica, come liquidati e riconosciuti dalla D.L., giusto certificato di regolare esecuzione;

Visto il certificato di regolarità contributiva, giusto prot. INPS_24650434 del 27/01/2021 con validità al 27/05/2021;

Visto il CIG: **84235082B4 con le modalità ordinarie**

Visto il CUP **H23G20000180001**

Dato atto che la spesa complessiva trova copertura a valere sulle risorse stanziato di cui al comma valere sui fondi di cui l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, e di cui al decreto del 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020, al cap. 2290/35 del redigendo bilancio RRPP;

VISTA l'erogazione del saldo di Euro 35.000,00 a valere sulle risorse stanziato di cui ai fondi di cui l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

RITENUTO dover provvedere all'approvazione di tali atti contabili e del certificato di regolare esecuzione e alla liquidazione del saldo in favore della Ditta **MERCADANTE ANTONIO**, con sede in CASAL DI PRINCIPE Prov. CASERTA Via PERUGIA n. 02 con codice fiscale: MRCNTN58P15B872U Partita IVA: 03862410614;

VISTO l'art. 1, comma 629, Legge n. 190/2014, denominata Split Payment;

DETERMINA

- La premessa è parte integrante e sostanziale.
- **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione a firma dell'ing. Bernardo Mirra acquisiti al prot. 2431 del 04/03/2021 dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CAPITELLI - VIA BOVIENZO - VIA SCONDITO - VIA IODICE" dal quale si evince che il credito dell'impresa a stato finale è pari a €. **20.160,78** oltre IVA al 10%, per complessivi Euro **22.176,86**, oltre Euro **1.500,00** compreso iva per oneri di scarica
- **DI liquidare in favore della Ditta MERCADANTE ANTONIO**, con sede in CASAL DI PRINCIPE Prov. CASERTA Via PERUGIA n. 02 con codice fiscale: MRCNTN58P15B872U Partita IVA: 03862410614:
 - a) la fattura 5 PA del 22/03/2021, acquisita al prot. 3653 del 31/03/2021, dell'importo di Euro €. **20.160,78** oltre IVA al 10%, per complessivi Euro **22.176,86**, a valere quale saldo dovuto a stato finale dei lavori;
 - b) la fattura 6 PA del 22/03/2021, acquisita al prot. 3654 del 31/03/2021, dell'importo di Euro €. **1.500,00** compreso IVA, per oneri di conferimento a scarica, come liquidati e riconosciuti dalla D.L., giusto certificato di regolare esecuzione
- **Di dare atto** che atto che la spesa trova copertura a valere sulle coperture a valere sulle risorse stanziato di cui al comma valere sui fondi di cui l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, e di cui al decreto del 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno "Attribuzione ai comuni dei contributi per

investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020, al cap. 2290/35 del redigendo bilancio RRPP.

- **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nel capitolo che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

- **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE.

- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

- **DI DARE ATTO** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

- **DI DARE ATTO** che non ricorrono i motivi di cui all'art. 53 comma 16ter del D.lgs 165/2001;

- **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.



Il Responsabile SETTORE TECNICO


Ing. Luigi Vitelli

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa.

li, 06/05/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Luigi Vitelli



Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile;

li, 06/05/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Pietro Santillo




ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

Classificazione	PEG	Cap.	Art.	Importo	Anno Liq.	Num. Liq.	Anno Imp.	Num. Imp.
-----------------	-----	------	------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

li, 06/05/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Pietro Santillo



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni N° 289

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale dell'Ente in data 06 MAG 2021 vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

li, 06 MAG 2021

IL RESPONSABILE

